



## SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO

### PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) REPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. Ctrl.	Obra o acción	Programa de inversión	Monto Asignación	Monto Autorización	Monto Ejercido	Monto por ejercer
111589	Supervisión y control de obra de la construcción del carril confinado, así como de la construcción de la Terminal Tecámac del Mexibús IV	PAD	7,618,021.60	-	-	-
111590	Rehabilitación del carril confinado de los sistemas de transporte masivo Mexibús	PAD	29,875,301.73	29,875,301.73	13,086,622.15	16,788,679.58
113868	Estudio de reordenamiento de Rutas para la Alimentación del Tren Interurbano México Toluca.	PAD	7,787,222.76	7,787,222.76	7,787,222.76	-
113951	Complemento de carril confinado, obras inducidas y construcción de estaciones en tramo V, del Mexibús IV	PAD	160,000,000.00	144,998,374.58	16,679,171.29	128,319,203.29
113952	Obras complementarias del Tramo III del Mexibús IV	PAD	26,813,183.29	26,813,183.29	10,573,151.20	16,240,032.09
113955	Corredor turístico del Albaradón	PAD	30,000,000.00	29,735,366.46	18,450,242.08	11,285,124.38
113956	Construcción de la Estación Tecámac Mexibús IV	PAD	164,313,508.79	164,313,508.79	43,400,278.36	120,913,230.43
115475	Implementación de Infraestructura de inclusión social en los sistemas Mexibús.	PAD	29,886,245.99			
115476	Liberación de derecho de vía en predios de los tramos 3, 4 y 5 del Mexibús IV	PAD	15,165,310.00			
115477	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la implementación de Infraestructura de inclusión social en el Sistema Mexibús.	PAD	378,754.01	358,726.74		
115629	Estudio Técnico para evaluar el proyecto de implementación del Teleférico Ecatepec - Tlalnepantla.	PAD	2,900,000.00	2,850,000.00		
115630	Estudio Técnico para evaluar el proyecto de implementación del Teleférico Naucalpan.	PAD	2,900,000.00			
<b>TOTAL</b>			<b>477,637,548.17</b>	<b>406,731,684.35</b>	<b>109,976,687.84</b>	<b>293,546,269.77</b>

Para el Tercer Trimestre de 2019 se contemplan 5 nuevas acciones.

